

Số: /BC-QLĐT

Quảng Bình, ngày tháng 11 năm 2019

V/v trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Bình

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1925/UBND-TH ngày 19/11/2019 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII tại Mục 26 của Công văn số 204/TTHĐND-VP ngày 16/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế trả lời như sau:

1. Tình hình thực hiện dự án:

Dự án Nhà máy luyện gang và sản xuất phôi thép tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch do Công ty TNHH Anh Trang làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 29/3/2008, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 07/10/2013 và điều chỉnh lần thứ hai ngày 14/10/2014. Dự án có quy mô luyện gang và sản xuất phôi thép với công suất 250.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư là 1.468 tỷ đồng. Thời gian hoạt động nhà máy là 30 năm. Tiến độ dự án đi vào hoạt động Quý II năm 2009 và được điều chỉnh lại là đi vào hoạt động trong Quý IV năm 2015.

Dự án được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 với diện tích là 28,7ha. Dự án khởi công từ tháng 5/2009, đến nay vẫn chưa hoàn thành, chậm 48 tháng so với tiến độ cam kết (theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ nhất). Theo báo cáo của Công ty TNHH Anh Trang, dự án đã giải ngân 316,4 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng mức đầu tư, dự án đã tạm ngừng việc xây dựng từ năm 2015.

Ngân hàng phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình là đơn vị cho vay vốn đối với dự án này. Do không thu hồi được vốn vay và lãi từ dự án này theo điều khoản tại hợp đồng tín dụng, vì vậy Ngân hàng đã khởi kiện ra Tòa án.

Ngày 07/6/2018, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 06/2018/QĐST-KDTM công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Theo đó, Công ty TNHH Anh Trang phải trả hết nợ vay (gốc, lãi) cho NHPT Việt Nam chậm nhất đến ngày 31/8/2018. Tuy nhiên hết thời hạn trên Công ty TNHH Anh Trang không trả được nợ gốc và lãi. Đến nay, Chi cục thi hành án huyện Quảng Trạch đã thống kê kiểm điểm, áp giá tài sản và đang tổ chức bán đấu giá tài sản của dự án.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 351/VPUBND-TH ngày 20/3/2019, theo đó Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án tại Quyết định số 1332/QĐ-QLĐT ngày 29/10/2019. Đối với phần đất, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu cấp có thẩm quyền để thu hồi đất.

2. Công tác Quản lý nhà nước về dự án:

Từ khi dự án khởi công đến nay, Ban quản lý thường xuyên thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện dự án cụ thể vào các ngày 18/3/2014, 22/5/2015 và ngày 13/4/2016. Đến khi Công ty TNHH Anh Trang ngừng việc xây dựng, Ban đã tổ chức các buổi làm việc với Công ty TNHH Anh Trang cụ thể vào các ngày 05/7/2018 và ngày 27/02/2019. Sau đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có các báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự án đã tham mưu đề xuất hướng giải quyết tại các Văn bản số: 516/KKT-TNMT ngày 10/5/2017, 781/KKT-QLĐT ngày 12/7/2017, 1282/KKT-QLĐT ngày 27/10/2019, 1556/KKT-QLĐT ngày 22/12/2017, 782/KKT-QLĐT ngày 10/7/2018 và Văn bản số 853/KKT-QLĐT ngày 23/7/2018; 1461/KKT-QLĐT ngày 11/12/2018 và Văn bản 225/KKT-QLĐT ngày 05/3/2019.

Từ các báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND tỉnh đã có các buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Công ty TNHH Anh Trang vào các ngày 7/9/2017 và ngày 10/01/2018 và có các Văn bản chỉ đạo tại Văn bản số 361/VPUBND-TH ngày 30/01/2019 và Văn bản số 351/VPUBND-TH ngày 20/3/2019.

Trên đây là báo cáo dự án chậm tiến độ tại Khu kinh tế Hòn La, Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo UBND tỉnh để biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng Ban (b/c);
- Các PTB;
- Lưu VT, QLĐT.

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Phạm Tiến Duật