

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: *3368*/TTr-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 19 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật lệ 3, tỉnh Quảng Bình.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa IX, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật lệ 3, tỉnh Quảng Bình, với những nội dung sau:

I. Khái quát về tình hình triển khai thực hiện dự án:

Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình được HĐND tỉnh Quảng Bình phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số: 160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, 27/NQ-HĐND ngày 29/10/2021, 251/NQ-HĐND ngày 26/5/2025 với tổng mức đầu tư là 3.790 tỷ đồng, gồm 2 dự án thành phần: (1) Dự án thành phần 1: Đường ven biển với tổng mức đầu tư 2.490 tỷ đồng và (2) Dự án thành phần 2: cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu với Tổng mức đầu tư là 1.300 tỷ đồng.

Trong đó, dự án Thành phần 2 – cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu được phê duyệt chủ trương đầu tư với Tổng mức đầu tư là 1.300 tỷ đồng¹, được UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 và Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 27/6/2025. Dự án Thành phần 2 – cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu đã triển khai thi công đồng loạt các hạng mục thuộc gói thầu xây lắp trên phạm vi công trình đã được bàn giao mặt bằng; đã thi công hoàn thành các hạng mục: Cầu Nhật Lệ 3; đường đầu cầu phía xã Quảng Ninh; thảm bê tông nhựa đường đầu cầu phía Bảo Ninh; hệ thống cống thoát nước dọc D800. Đang thi công các hạng mục: Hệ thống thoát nước dọc D2000; nền, móng mặt đường mở rộng giai đoạn 2 phía Bảo Ninh, đến nay giá trị thực hiện đạt khoảng 93% khối lượng hợp đồng thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh nếu được bàn giao đầy đủ mặt bằng còn lại trước 30/6/2026.

Kế hoạch vốn bố trí cho dự án Thành phần 2 – cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu năm 2026 là 174,46 tỷ đồng gồm: NSTW: 90,89 tỷ đồng; NSDP: 83,57 tỷ đồng (bố trí mới: 83,48 tỷ đồng, năm 2025 kéo dài: 0,09 tỷ đồng). Lũy kế

¹ Trong đó: Nguồn NSTW: 1.000 tỷ đồng và Nguồn NSDP: 300 tỷ đồng.

vốn đã bố trí cho dự án đến nay: 1.296,10 tỷ đồng, gồm: NSTW: 996,10 tỷ đồng; NSDP: 300 tỷ đồng.

Lũy kế giải ngân vốn từ đầu dự án đến nay: 1.224,72/1.296,10 tỷ đồng (đạt 94,3%), gồm: NSTW: 930,14/996,10 tỷ đồng (đạt 93,4%); NSDP: 291,58/300 tỷ đồng (đạt 97,2%).

II. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết:

Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình được HĐND tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, điều chỉnh chủ trương tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 và tại Nghị Quyết số 251/NQ-HĐND ngày 26/5/2025, theo đó Dự án thành phần 2 – cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu được phê duyệt chủ trương đầu tư với Tổng mức đầu tư là 1.300 tỷ đồng² và được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 06/9/2022, thời gian thực hiện từ năm 2022-2026.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư công năm 2024 được sửa đổi bởi điểm a khoản 16 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số 90/2025/QH15): *“Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án thực hiện trong trường hợp chương trình, dự án phát sinh thay đổi về mục tiêu, địa điểm, vượt mức vốn đầu tư công so với nội dung tại chủ trương đầu tư chương trình, dự án.”* Như vậy, việc điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư của dự án so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt thuộc trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định nêu trên.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết do tổng mức đầu tư có sự thay đổi so với phương án đã phê duyệt ban đầu, cụ thể: Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB tăng cao (giá trị GPMB đã phê duyệt là 66.280 triệu đồng, giá trị GPMB dự kiến điều chỉnh là 86.280 triệu đồng, vượt giá trị đã phê duyệt là 20.000 triệu đồng), do số liệu khảo sát ở giai đoạn khảo sát là số liệu sơ bộ, chưa được chuẩn xác, thực tế kết quả trích đo chính lý địa chính cần phải thu hồi thêm đất ở; bố trí đất tái định cư... Đến nay, sau khi cập nhật lại giá trị GPMB theo số liệu trích đo, kiểm đếm thực tế, chi phí để thực hiện hoàn thành công tác bồi thường GPMB của Dự án dự kiến tăng khoảng 20 tỷ đồng so với Chi phí GPMB đã được phê duyệt. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án dự kiến phát sinh một số chi phí tư vấn và chi phí khác như: chi phí lập chỉ số giá; chi phí thẩm tra an toàn giao thông; chi phí kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình; chi phí một số vật tư, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu tăng cao so với thời điểm phê duyệt dự án năm 2022 dẫn đến dự kiến chi phí trượt giá một số hạng mục tăng cao... Chi phí tăng thêm dự kiến 5 tỷ đồng được đưa vào chi phí dự phòng của Dự án. Vì vậy, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết để đảm bảo dự án hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư.

² Trong đó: Nguồn NSTW: 1.000 tỷ đồng và Nguồn NSDP: 300 tỷ đồng.

Dự kiến nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Tổng nhu cầu vốn tăng thêm là 25 tỷ đồng, dự kiến bố trí từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026 – 2030.

Dự án Thành phần 2 – Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, điều chỉnh chủ trương tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 và tại Nghị Quyết số 251/NQ-HĐND ngày 26/5/2025 theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Trước đây, theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư là HĐND tỉnh. Hiện nay, Luật Đầu tư công năm 2019 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Luật Đầu tư công năm 2024. Do đó, theo quy định tại khoản 5, Điều 18³ và khoản 1, Điều 37⁴ Luật Đầu tư công năm 2024, thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm A thuộc cấp tỉnh quản lý là HĐND tỉnh. Theo quy định tại khoản 2 Điều 103⁵ quy định chuyển tiếp Luật Đầu tư công năm 2024, dự án này thuộc nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

III. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật lệ 3, tỉnh Quảng Bình.

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự án đã duyệt 3.790 tỷ đồng, trong đó: Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1: 2.490 tỷ đồng; Tổng mức dự án thành phần 2: 1.300 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh 3.815 tỷ đồng, trong đó: Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1 (giữ nguyên): 2.490 tỷ đồng; Tổng mức dự án thành phần 2: 1.325 tỷ đồng (tăng 25 tỷ đồng).

2. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn:

- Cơ cấu nguồn vốn đã phê duyệt: Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương (Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 2.700 tỷ đồng; Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 1.090 tỷ đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh : Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương. Trong đó : Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 2.700 tỷ đồng (giữ nguyên); Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 1.115 tỷ đồng (tăng 25 tỷ đồng).

3. Ngoài nội dung điều chỉnh như trên, các nội dung khác đã duyệt tại các Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, số 27/NQ-HĐND ngày

³ “5. HĐND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây: Dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách địa phương các cấp, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, nguồn vốn hợp pháp của địa phương trên địa bàn tỉnh...”.

⁴ “1. Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh, dừng chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.

⁵ “2. Đối với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, việc phân loại dự án áp dụng theo quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.”

29/10/2021 và 251/NQ-HĐND ngày 26/5/2025 của HĐND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

IV. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tham gia thẩm định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đề xuất của chủ đầu tư; đảm bảo quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết.

V. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật lệ 3, tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Quy định hiệu lực của Nghị quyết.

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Phong Phú



**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**Số: /NQ-HĐND
(Dự thảo)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Đường ven biển và cầu Nhật lệ 3, tỉnh Quảng Bình**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số/TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật lệ 3, tỉnh Quảng Bình; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật lệ 3, tỉnh Quảng Bình, với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự án đã duyệt 3.790 tỷ đồng, trong đó: Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1: 2.490 tỷ đồng; Tổng mức dự án thành phần 2: 1.300 tỷ đồng.

- Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh 3.815 tỷ đồng, trong đó: Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1 (giữ nguyên): 2.490 tỷ đồng; Tổng mức dự án thành phần 2: 1.325 tỷ đồng (tăng 25 tỷ đồng).

2. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn:

- Cơ cấu nguồn vốn đã phê duyệt: Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương (Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 2.700 tỷ đồng; Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 1.090 tỷ đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh : Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương. Trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 2.700 tỷ đồng (giữ nguyên); Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 1.115 tỷ đồng (tăng 25 tỷ đồng).

Ngoài nội dung điều chỉnh như trên, các nội dung khác đã duyệt tại các Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, số 27/NQ-HĐND ngày 29/10/2021

và 251/NQ-HĐND ngày 26/5/2025 của HĐND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Trị;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Lưu: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH