

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: **664/TTr-UBND**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Quảng Trị, ngày 25 tháng 02 năm 2026*

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Nghị quyết về cho phép kéo dài thời gian thực hiện  
và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách  
trung ương năm 2025 sang năm 2026**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Nghị định số 85/2025/NĐ - CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ - CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương tỉnh Quảng Bình năm 2025;

Căn cứ các Quyết định số: 3118/QĐ-UBND ngày 19/12/2024; 3279/QĐ-UBND ngày 30/12/2024; 491/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) về việc kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách trung ương;

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 tỉnh Quảng Trị như sau:

**A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG  
NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025**

**I. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương  
năm 2025**

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Trị từ đầu năm là 9.301.259 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương là 3.356.150 triệu đồng.

Được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị được bổ sung thêm vốn là 3.153.380 triệu đồng, như vậy, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 tỉnh Quảng Trị được giao đến thời điểm báo cáo là 12.445.639 triệu đồng. Kế hoạch vốn ngân sách trung ương là 8.078.839 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương trong nước là 6.421.150 triệu đồng, số vốn ODA là 894.951 triệu đồng.

## **II. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025**

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2025, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. UBND tỉnh đã kiện toàn các Tổ Công tác chỉ đạo giải ngân của UBND tỉnh sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đưa nội dung giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo hàng tuần của UBND tỉnh.

Thường xuyên tổ chức các phiên họp của các Tổ công tác, tổ chức kiểm tra thực địa, giám sát đầu tư để nắm bắt tình hình và trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn phát sinh; ban hành nhiều văn bản điều hành<sup>1</sup> chỉ đạo các cấp, các ngành và chủ đầu tư tăng cường quản lý và tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công của đơn vị, địa phương mình. UBND tỉnh luôn quán triệt các cấp, các ngành việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025.

Tính đến ngày 31/01/2026, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2025 đạt 8.961.585 triệu đồng, đạt 72% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đến nay (12.445.639 triệu đồng) và đạt 96,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (9.301.259 triệu đồng). Vốn ngân sách Trung ương giải ngân 4.226.332 triệu đồng, đạt 52,3% kế hoạch, trong đó giải ngân ngân sách trung ương trong nước theo ngành, lĩnh vực là 3.053.313 triệu đồng, đạt 47,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 91% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, giải ngân vốn ODA 556.437 triệu đồng, đạt 62,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

<sup>1</sup> Tỉnh Quảng Trị (cũ): Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 20/01/2025; Thông báo số 46/TB-VP ngày 14/3/2025, số 73/TB-VP ngày 16/4/2025; Văn bản số 358/UBND-TH ngày 05/02/2025, số 683/UBND-TH ngày 28/02/2025, số 1341/UBND-TH ngày 04/4/2025, số 1372/UBND-TH ngày 05/4/2025, số 1925/UBND-TH ngày 06/5/2025  
Tỉnh Quảng Bình (cũ): Văn bản số 283/UBND-TH ngày 24/02/2025; số 452/UBND-TH ngày 24/3/2025; số 503/UBND-TH ngày 28/3/2025; số 934/UBND-TH ngày 13/5/2025; số 950/UBND-TH ngày 15/5/2025.  
Tỉnh Quảng Trị (mới): Văn bản số 571/UBND-TH ngày 19/8/2025; số 1004/UBND-TH ngày 19/9/2025; số số 899/TB-UBND ngày 15/9/2025; số 1300/UBND-TH ngày 08/10/2025; số 3016/TB-VP ngày 08/10/2025; 3249/UBND-TH ngày 15/10/2025.

## **B. KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 SANG NĂM 2026**

### **I. Căn cứ pháp lý**

Theo quy định tại khoản 2, Điều 72, Luật Đầu tư công số 58 năm 2024, được sửa đổi bổ sung tại mục b, khoản 33, Điều 7, Luật số 90/2025/QH15 quy định: “Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đối với vốn ngân sách địa phương do cấp mình quản lý cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau.”. Vì vậy, việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm vốn ngân sách trung ương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

### **II. Tình hình thực tiễn**

Năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên nhiều dự án đã được bố trí hết kế hoạch vốn được giao nhằm hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt. Tuy nhiên, do thời tiết những tháng cuối năm không thuận lợi, mưa lũ gây ngập sâu dài ngày, trải dài trên địa bàn toàn tỉnh (từ cuối tháng 9 đến tháng 12/2025) làm gián đoạn quá trình thi công nên nhiều dự án không thể hoàn thành theo tiến độ; mặt khác một số dự án do nền đất yếu, thời gian chờ lún kéo dài... làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án...

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, cho phép được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 vốn ngân sách trung ương của các dự án sang năm 2026 để đảm bảo hoàn thành dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.

### **III. Nội dung trình HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026**

#### **1. Về thời gian cho phép thực hiện và giải ngân:**

Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 được kéo dài sang năm 2026 không quá ngày 31 tháng 12 năm 2026.

#### **2. Số vốn trình HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân**

##### **2.1 Vốn trong nước**

*-Vốn trong nước theo ngành, lĩnh vực (kế hoạch đầu tư công năm 2025)*

Tổng số có 27 dự án đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 sang năm 2026 với số vốn là 1.021.846.271.992 đồng.

*- Vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và năm 2024 được bố trí năm 2025*

Tổng số có 03 dự án đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 sang năm 2026 với số vốn là 2.125.932.889.307 đồng.

## 2.2. *Vốn nước ngoài (ODA)*

Tổng số có 06 dự án đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 sang năm 2026 với số vốn là 281.498.331.148 đồng

*(Danh mục chi tiết có các Phụ lục 1,2 kèm theo)*

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KỶ CHỨC TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Nam

**Phụ lục 1**  
**DANH MỤC DỰ ÁN TRÌNH KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025**  
**(NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC) SANG NĂM 2026**  
*(Kèm theo Tờ trình số 664 /TTr-UBND ngày 25/2/2026 của UBND tỉnh Quảng Bình)*

Đơn vị: Đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Mã dự án	Kế hoạch NSTW năm 2025 được giao	Số vốn KH 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn KH 2025 trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Các lý do theo quy định tại điểm b, Khoản 33, Điều 7 Luật số 90/2025/QH15				Nguyên nhân cụ thể không giải ngân hết	Ghi chú
								Điểm b	Điểm c	Điểm d	Điểm e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>TỔNG SỐ</b>				5.365.209.542.000	2.210.644.995.579	3.147.779.161.299						
A	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025</b>				2.349.209.542.000	1.320.577.884.886	1.021.846.271.992						
A1	Các dự án giải phóng mặt bằng				132.203.000.000	79.382.125.000	52.820.875.000						
1	Giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án Cảng hàng không Quảng Trị	xã Cửa Việt	2023-2026	8070390	132.203.000.000	79.382.125.000	52.820.875.000	X				Vốn bố trí cho công tác GPMB nhưng chưa thực hiện được	
A2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025, năm 2026 không được bố trí vốn				830.468.441.000	493.392.179.638	330.290.876.240						
1	Hệ thống đường nối từ trung tâm thành phố đi sân bay Đồng Hới		2022-2025	7946930	127.360.000.000	42.510.329.000	84.849.671.000		X			Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai mưa bão các tháng cuối năm nên đề xuất kéo dài để hoàn thành dự án.	
2	Tuyến đường Phú Hải - Lương Ninh	Đồng Hới	2022-2025	7945471	63.260.000.000	36.743.431.796	26.516.568.204		X			Năm 2025 là năm cuối thực hiện dự án nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan như phải thực hiện gia tải chờ lún xử lý đất yếu với thời gian kéo dài từ 12 đến 14 tháng, bão số 5, số 6 số 9, số 10; cùng với đặc điểm địa hình khu vực phường Phú Hải (cũ) thấp trũng, thường xuyên xảy ra ngập lụt trên diện rộng nên dự án không thi công được.	
3	Xây dựng Hạ tầng kết nối giao thông từ Trung tâm huyện Quảng Trạch đến Quốc lộ 12A.	Xã Quảng Trạch	2022-2025	7913036	57.000.000.000	36.940.474.866	20.059.525.134		X			Đây là năm cuối của dự án và những tháng cuối năm 2025 thời tiết không được thuận lợi, lượng mưa nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án	
4	Hạ tầng tuyến đường chính từ Trung tâm huyện Quảng Trạch kết nối với Tỉnh lộ 22	Xã Quảng Trạch	2022-2025	7940085	37.570.000.000	32.083.894.749	5.486.105.251		X			Đây là năm cuối của dự án và những tháng cuối năm 2025 thời tiết không được thuận lợi, lượng mưa nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án	
5	Cải tạo, sửa chữa nâng cấp hạ tầng tuyến đường tỉnh lộ 559 đoạn từ xã Quảng Lộc đi xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn	Nam Gianh, Nam Ba Đồn	2022-2025	7955190	14.330.000.000	7.602.674.878	219.375.000		X			Dự án đã hoàn thành, đề xuất kéo dài vốn 219,375 triệu đồng để thực hiện thanh quyết toán dự án, số vốn còn lại hết nhiệm vụ chi	
6	Dự án thành phần 1: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đập Khe Dối, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa thuộc dự án Sửa chữa nâng cấp các hồ đập xung yếu tỉnh Quảng Bình	Minh Hóa	2022-2025		51.877.000.000	22.843.511.276	29.033.488.724		X			Năm 2025 là năm cuối thực hiện dự án nên nguồn vốn tập trung cho năm 2025 khá lớn (Năm 2024 bố trí 3.410 triệu đồng; năm 2025 bố trí 51.877 triệu đồng); Mặc dù, giá trị khá lớn Chủ đầu tư đã cố gắng phấn đấu giải ngân đạt tỷ lệ cao nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch được giao. Đặc biệt là thời tiết trên địa bàn ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tổ chức triển khai thi công dẫn đến chậm tiến độ so với kế hoạch.	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Mã dự án	Kế hoạch NSTW năm 2025 được giao	Số vốn KH 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn KH 2025 trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Các lý do theo quy định tại điểm b, Khoản 33, Điều 7 Luật số 90/2025/QH15				Nguyên nhân cụ thể không giải ngân hết	Ghi chú
								Điểm b	Điểm c	Điểm d	Điểm e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Dự án thành phần 7: Đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới. (Dự án chuyển đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025)	Đồng Hới	2024-2025	8142901	6.000.000.000	5.586.859.696	413.140.304		X			Do hãng sản xuất dừng sản xuất 01 thiết bị và thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài nên tiến độ thực hiện dự án bị kéo dài so với kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó, dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2025 nhưng không được bố trí kế hoạch vốn năm 2026. Thuộc trường hợp quy định tại điểm c, khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15	
8	Cầu Cầu Nhi - Hải Tân, đường Thượng Xá - Trà Lộc (DH,50) và đường Thuận Đức - Lam Thủy - Phương Lang (DH.50a)	Xã Vĩnh Định, xã Hải Nam Hải Lăng và xã Hải Lăng	2022-2025	7941462	27.472.501.000	11.657.832.500	15.814.668.500		X			Dự án được bổ sung kế hoạch 2025 là 20 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành năm 2025 (tại Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 14/11/2025) và không bố trí vốn kế hoạch năm sau. Tuy nhiên, những tháng cuối năm mưa lụt kéo dài, vị trí tuyển ở vùng trũng thấp nên không thể khắc phục được điều kiện thi công	
9	Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị	xã Cửa Việt	2021-2025	7908464	19.000.000.000	9.734.994.000	9.265.006.000		X			Năm 2025 cuối trung hạn, vốn phân bổ lớn, thời tiết những tháng cuối năm mưa bão thất thường nên mặc dù giá trị giải ngân trong năm khá lớn nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu	
10	Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây	Các xã Bến Quan, Cồn Tiên	2021-2025	7906534	56.499.738.000	20.558.724.163	35.941.013.837		X			Năm 2025 được bố trí vốn để hoàn thành dự án và năm 2026 dự án ko được bố trí vốn, nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn chủ yếu là do một số nguyên nhân khách quan không thể lường trước được, các tháng cuối năm thời tiết không thuận lợi, mưa bão kéo dài trên toàn tỉnh làm chậm tiến độ thi công. Thuộc trường hợp quy định tại điểm c,d, khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15	
11	Đầu tư xây dựng mới các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị	Các phường: Đông Hà, Nam Đông Hà và các xã: Triệu Cơ, Cửa Tùng, Lao Bảo	2024-2027	8098920	44.000.000.000	41.188.803.170	2.811.196.830		X			Quá trình thi công do chịu ảnh hưởng của 03 cơn bão liên tiếp cùng nhiều đợt mưa lớn kéo dài dự án được bố trí để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 2026. Dự án có thời gian thực hiện là 2024-2027, tuy nhiên căn cứ tình hình thực tế, năm 2025 dự án đã được bổ sung vốn để hoàn thành trong năm 2025 và không được bố trí vốn năm 2026 vì vậy dự án thuộc trường hợp được kéo dài quy định tại điểm c, khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15	
12	Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa, trong đó:	Xã Khe Sanh	2022-2025										
	- DA TP2: Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa	Xã Khe Sanh	2022-2025	7932388	16.415.000.000	13.005.589.500	3.409.410.500		X			Do ảnh hưởng của mùa mưa bão và thời tiết không thuận lợi năm 2025 nên dự án không thể triển khai hoàn thành trong năm 2025; dự án được bố trí vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Mã dự án	Kế hoạch NSTW năm 2025 được giao	Số vốn KH 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn KH 2025 trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Các lý do theo quy định tại điểm b, Khoản 33, Điều 7 Luật số 90/2025/QH15				Nguyên nhân cụ thể không giải ngân hết	Ghi chú
								Điểm b	Điểm c	Điểm d	Điểm e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm của tỉnh (hạng mục: Khu lưu niệm TBT Lê Duẩn, Bảo tàng Thành Cổ, địa đạo Vĩnh Mốc)	Phường Quảng Trị, xã Triệu Phong, xã Cửa Tùng	2022-2025	7830821; 8082461; 7991256	65.076.000.000	36.176.411.482	28.899.588.518		X			Do ảnh hưởng của mùa mưa bão và thời tiết không thuận lợi năm 2025 nên dự án không thể triển khai hoàn thành trong năm 2025; dự án được bố trí vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau	
14	Dự án Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị	Phường Quảng Trị	2023-2025	8046226	90.000.000.000	70.876.427.366	19.123.572.634		X			Dự án đã giải ngân vốn theo kế hoạch trong năm 2025 đối với các nội dung đã được phê duyệt. Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế cần đầu tư, bổ sung thêm một số hạng mục góp phần tạo cảnh quan, nâng cao vị thế của khu di tích Quốc gia đặc biệt, tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan du lịch nên cần điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2026.	
15	Dự án Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đồi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị.	Xã Hiền Lương, Gio Linh	2023-2025	8046228	80.000.000.000	69.503.822.000	10.496.178.000		X			Dự án đã giải ngân vốn theo kế hoạch trong năm 2025 đối với các nội dung đã được phê duyệt. Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế cần đầu tư, bổ sung thêm một số hạng mục góp phần tạo cảnh quan, nâng cao vị thế của khu di tích Quốc gia đặc biệt, tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan du lịch nên cần điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2026.	
16	Xây dựng trường quay chuyên nghiệp quy mô 250 chỗ và trường quay ngoài trời - Đài PTTH Quảng Trị	Phường Đông Hà	2023-2026	7960643	33.000.000.000	9.247.588.500	23.752.411.500		X			Do chủ trương sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có việc hợp nhất các cơ quan báo chí và phát thanh - truyền hình tỉnh (đơn vị sử dụng công trình), để bảo đảm hiệu quả khai thác, sử dụng sau đầu tư, CĐT đã xin ý kiến UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại. Sau khi các cơ quan chuyên môn đánh giá tính cần thiết và hiệu quả, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai Dự án tại Văn bản số 1584/UBND-TH ngày 27/10/2025, quá trình xin ý kiến ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân dự án. Dự án được bố trí vốn hoàn thành trong năm 2025, năm 2026 không tiếp tục bố trí vốn.	
17	Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị, trong đó:		2022-2025										
-	- Thực hiện đầu tư các hạng mục công trình thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn	Xã Nam Hải Lăng; xã Hải Lăng; xã Triệu Phong; Phường Quảng Trị	2022-2025	7996730	7.778.890.000	3.804.956.274	3.973.933.726		X			- Quá trình thi công do chịu ảnh hưởng của 03 cơn bão liên tiếp cùng nhiều đợt mưa lớn kéo dài; sạt lở đất, ngập cục bộ, lũ quét nhỏ tại các tuyến đường lâm nghiệp, đặc biệt tại tiểu khu đang thi công chòi canh lửa. Bên cạnh đó, một số tuyến đường vận chuyển vật liệu và thiết bị thi công bị hư hỏng nặng, sạt lở, chia cắt, buộc các nhà thầu phải tạm dừng thi công trong thời gian dài, Dự án được bố trí vốn hoàn thành năm 2025 và năm 2026 không bố trí vốn.	
-	- Thực hiện đầu tư các hạng mục công trình thuộc Ban quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị	xã Hướng Lập, Hướng Phùng, Đakrông	2022-2025	7993012; 7990499	9.804.935.000	9.305.038.000	222.462.000		X			- Quá trình thi công do chịu ảnh hưởng của 03 cơn bão liên tiếp cùng nhiều đợt mưa lớn kéo dài; sạt lở đất, ngập cục bộ, lũ quét nhỏ tại các tuyến đường lâm nghiệp, đặc biệt tại tiểu khu đang thi công chòi canh lửa. Bên cạnh đó, một số tuyến đường vận chuyển vật liệu và thiết bị thi công bị hư hỏng nặng, sạt lở, chia cắt, buộc các nhà thầu phải tạm dừng thi công trong thời gian dài. Dự án được bố trí vốn hoàn thành năm 2025 và năm 2026 không bố trí vốn.	

STT	Dan h mục dự án	Địa đi ểm XD	Thời gian KC-HT	Mã dự án	Kế hoạch NSTW năm 2025 đư ợc giao	Số vốn KH 2025 đã giải ngân đ ến hết ngày 31/01/2026	Số vốn KH 2025 trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Các lý do theo quy định tại đi ểm b, Khoản 33, Điều 7 Luật số 90/2025/QH15				Nguyên nhân cụ thể không giải ngân hết	Ghi chú
								Đi ểm b	Đi ểm c	Đi ểm d	Đi ểm e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Thực hiện đầu tư các hạng mục công trình thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đăkrông	Xã Hướng Hiệp, xã Đăkrông, xã Hướng Phùng	2022-2025	7993193	10.370.179.000	8.525.904.626	1.844.274.374		X			Chi phí còn lại là chi phí chăm sóc rừng năm thứ 3 của các hạng mục nâng cấp rừng phòng hộ và làm giàu rừng tự nhiên. Dự án đư ợc bố trí vốn hoàn thành năm 2025 và năm 2026 không bố trí vốn.	
-	Thực hiện đầu tư các hạng mục công trình thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải	Xã Cồn Tiên, xã Bến Quan	2022-2025	7995835	11.974.464.000	5.324.628.796	6.649.835.204		X			Chi phí còn lại là chi phí chăm sóc rừng năm thứ 3 của các hạng mục Nâng cấp rừng trồng phòng hộ (trồng lại rừng, trồng bổ sung cây bản địa) và Lâm giàu rừng tự nhiên. Dự án đư ợc bố trí vốn hoàn thành năm 2025 và năm 2026 không bố trí vốn.	
-	Thực hiện đầu tư các hạng mục công trình thuộc xã Hiếu Giang	Xã Hiếu Giang	2025	8168325	1.679.734.000	170.283.000	1.509.451.000		X			Hạng mục này đư ợc điều chỉnh bổ sung cuối năm, thời tiết cuối năm mưa nhiều nên chưa hoàn thành; dự án đư ợc bố trí để hoàn thành, đư a vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không đư ợc bố trí vốn kế hoạch năm 2026.	
A3	Các dự án chuyển tiếp				1.386.538.101.000	747.803.580.248	638.734.520.752						
1	Dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới	Các phường: Đồng Hới, Đồng Thuận	2022-2025	7924161	106.200.000.000	99.422.130.000	6.777.870.000			X		Năm 2025 là năm cuối thực hiện dự án và năm 2026 dự án ko đư ợc bố trí vốn, nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn chủ yếu là do các tháng cuối năm thời tiết không thuận lợi mưa lũ gây ngập sâu kéo dài ngày trên toàn tỉnh làm chậm tiến độ thi công.	
2	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC)	Đồng Hới	2022-2025	7946890	53.480.000.000	49.473.914.794	4.006.085.206			X		Do ảnh hưởng thời tiết những tháng cuối năm không thuận lợi, mưa lũ kéo dài nên gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị không thể triển khai các hạng mục ngoài nhà, hạ tầng kỹ thuật. Mặt khác do đặc thù của thiết bị y tế phải nhập khẩu từ các nước châu Âu nên gói thầu TB2 không thể hoàn thành trong năm 2025	
3	Dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình	Phường Đồng Thuận	2022-2025	7947666	120.625.000.000	119.313.240.173	1.311.759.827			X		Dự án đư ợc kiến hoàn thành trong tháng 12/2025. Tuy nhiên, trong thời gian cuối năm 2025 điều kiện thời tiết không thuận lợi, công trình thi công chịu ảnh hưởng các đợt mưa liên tục, kéo dài từ tháng 8 đến cuối năm và chịu ảnh hưởng các cơn bão số 9, 10, 11, 12 và 13. Các công việc thi công ngừng trờ i bị ảnh hưởng. Do đó, việc thi công không đáp ứng theo kế hoạch tiến độ ban đầu. Ngoài ra, trong quá trình thi công hoàn thiện nhà thi đấu, có phát sinh công việc gia cường hệ vách kính, cửa đi.	
4	Cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị	Phường Quảng Trị	2022-2025	7933583	53.143.101.000	32.862.595.000	20.280.506.000			X		Thời tiết những tháng cuối năm mưa bão thất thường nên mặc dù giá trị giải ngân trong năm khá lớn nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu	
5	Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1	các xã: Gio Linh, Cửa Việt	2022-2026	8053859	40.649.000.000	4.083.268.813	36.565.731.187			X		Dự án đã đư ợc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán tại Quyết định ngày 30/6/2025. Tuy nhiên, Quốc hội vừa ban hành Luật số 90/2025/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu thầu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025. Do chưa có nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành nên đến Tháng 10/2025 mới tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, đến nay vẫn chưa khởi công đư ợc. - Thời tiết cuối năm trùng với mùa mưa bão nên việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ.	
6	Hệ thống giao thông kết nối thị trấn Ái Tử với các vùng trọng đi ểm kinh tế của huyện Triệu Phong	xã Triệu Phong	2022-2025	7937249	58.000.000.000	25.208.148.220	32.791.851.780			X		Chưa đi dờ i đư ợc cây xanh thuộc tuyến đường Nguyễn Hoàng (do liên quan đến vụ án cây xanh Công Minh), dẫn đến chậm tiến độ thi công	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Mã dự án	Kế hoạch NSTW năm 2025 được giao	Số vốn KH 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn KH 2025 trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Các lý do theo quy định tại điểm b, Khoản 33, Điều 7 Luật số 90/2025/QH15				Nguyên nhân cụ thể không giải ngân hết	Ghi chú
								Điểm b	Điểm c	Điểm d	Điểm e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2)	Xã Mỹ Thủy	2023-2026	7975233	82.000.000.000	46.960.656.000	35.039.344.000			X		Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, một số nhiệm vụ được chuyển giao cho đơn vị hành chính mới trong thời gian ngắn, trong khi hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình hình thành, quản lý và đặc điểm pháp lý của khu đất thu hồi có lịch sử kéo dài qua nhiều giai đoạn, dẫn đến việc tiếp cận, rà soát và thống nhất thông tin ban đầu gặp khó khăn. Mặc dù UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, trong đó có Văn bản số 573/UBND-CTXD ngày 19/8/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và xử lý các tồn tại tại Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2), tuy nhiên quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương còn phát sinh một số vướng mắc thuộc thẩm quyền xác nhận hành chính của UBND xã nơi có đất thu hồi.	
8	Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - GD1	Các xã: Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Bến Hải, Gio Linh, Cửa Việt, Nam Cửa Việt, Triệu Bình và phường Nam Đông Hà	2021-2027	7894373	713.612.000.000	356.526.994.428	357.085.005.572			X		- Ảnh hưởng mùa mưa bão và thời tiết không thuận lợi năm 2025. - Nguồn vật liệu đất, cát khan hiếm, phải vận chuyển từ xa, chưa đáp ứng được khối lượng của công trình. - Trong thời gian sắp nhập, tổ chức bộ máy bị gián đoạn; Hội đồng GPMB tại các địa phương chưa được kiện toàn làm ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, hỗ trợ. Không có mặt bằng để thi công dẫn đến không thể giải ngân hết toàn bộ số vốn được giao trong năm 2025.	
9	Đường hai đầu cầu dây văng Sông Hiếu - GD1	Phường Đông Hà	2022-2026	7939179	158.829.000.000	13.952.632.820	144.876.367.180			X		Ảnh hưởng mùa mưa bão và thời tiết không thuận lợi năm 2025; Thuộc trường hợp quy định tại điểm d, khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15	
B	<b>NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG</b>				3.016.000.000.000	890.067.110.693	2.125.932.889.307						
B1	Dự án được bố trí vốn để dự kiến hoàn thành năm 2025, không được bố trí vốn năm 2026				436.000.000.000	132.462.000	435.867.538.000						
1	Tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt	Các xã: Bến Hải, Cửa Tùng, Nam Cửa Việt	2024-2025	8077639	436.000.000.000	132.462.000.000.000	435.867.538.000		X			- Ảnh hưởng mùa mưa bão, thời tiết cuối năm không thuận nên không thể giải ngân hết toàn bộ số vốn được giao. - Trong thời gian sắp nhập, tổ chức bộ máy bị gián đoạn; Hội đồng GPMB tại các địa phương chưa được kiện toàn công tác bồi thường, hỗ trợ bị chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn.	
B2	Các dự án chuyển tiếp				2.580.000.000.000	889.934.648.693	1.690.065.351.307						
1	Dự án Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình				980.000.000.000	650.764.974.560	329.235.025.440						

STT	Dan h mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Mã dự án	Kế hoạch NSTW năm 2025 được giao	Số vốn KH 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn KH 2025 trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Các lý do theo quy định tại điểm b, Khoản 33, Điều 7 Luật số 90/2025/QH15				Nguyên nhân cụ thể không giải ngân hết	Ghi chú
								Điểm b	Điểm c	Điểm d	Điểm e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Dự án thành phần 1- Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình	Tỉnh Quảng Trị	2021-2026	7234211	740.000.000.000	501.656.961.251	238.343.038.749			X		Nguyên nhân chủ yếu là do các tháng cuối năm thời tiết không thuận lợi mưa lũ gây ngập sâu kéo dài ngày trên toàn tỉnh làm chậm tiến độ thi công; việc xử lý nền đất yếu đến nay vẫn chưa tất lún. Nguồn vốn NSTW năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung muộn (Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 19/7/2025); Mặt khác, phần vốn NSTW của Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.	
-	Dự án thành phần 2- Cầu nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình	Phường Đồng Hới, xã Quảng Ninh	2022-2026	7945470	240.000.000.000	149.108.013.309	90.891.986.691			X		Ảnh hưởng mùa mưa bão và thời tiết không thuận lợi năm 2025. Do mưa lũ kéo dài và dồn dập, mặt bằng không đảm bảo để tổ chức thi công, triển khai thi công được hệ thống thoát nước, phần đường bổ sung giai đoạn 2 bên phía Báo Ninh; Một số hộ dân bồi thường đất nông nghiệp (không phải là đất nông nghiệp liền kề đất ở) kỳ vọng giá đất bồi thường theo Nghị quyết 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội có hiệu lực ngày 01/01/2026 cao hơn định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường đang được công khai cho các hộ dân nên đều không đồng ý với phương án bồi thường. Quy trình thực hiện công khai, vận động và phê duyệt theo quy định gần 4 tháng dẫn đến không kịp phê duyệt phương án bồi thường trong năm 2025. 17 hộ dân thuộc diện tái định cư, bồi thường bằng đất chưa đồng ý với phần chênh lệch phải nộp để nhận đất	
2	Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn	Các xã Mỹ Thủy, Vĩnh Định và Diên Sanh	2025-2027		1.600.000.000.000	239.169.674.133	1.360.830.325.867						
2.1	Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn	Các xã Mỹ Thủy, Vĩnh Định và Diên Sanh	2025-2027	8162068	1.362.695.000.000	239.014.437.133	1.123.680.562.867			X		Dự án được Thủ tướng giao kế hoạch vốn muộn: 1.600 tỷ đồng tại Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 19/7/2025. Đến thời điểm cuối tháng 12/2025 dự án mới hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng triển khai thi công xây dựng; thời tiết cuối năm mưa nhiều nên đã ảnh hưởng đến công tác GPMB, triển khai dự án; dự án được bố trí để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 2026.	
2.2	Dự án thành phần 2: Giải phóng mặt bằng, tái định cư qua địa bàn xã Mỹ Thủy	Xã Mỹ Thủy	2025-2026	8174842	30.535.000.000		30.535.000.000	X				Dự án thực hiện công tác GPMB, thời tiết cuối năm mưa nhiều nên đã ảnh hưởng đến công tác GPMB, triển khai dự án; dự án được bố trí để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 2026.	
2.3	Dự án thành phần 3: Giải phóng mặt bằng, tái định cư qua địa bàn xã Vĩnh Định	Xã Vĩnh Định	2025-2026	8173801	55.982.000.000	155.237.000	55.826.763.000	X				Dự án thực hiện công tác GPMB, thời tiết cuối năm mưa nhiều nên đã ảnh hưởng đến công tác GPMB, triển khai dự án; dự án được bố trí để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 2026.	
2.4	Dự án thành phần 4: Giải phóng mặt bằng, tái định cư qua địa bàn xã Diên Sanh	Xã Diên Sanh	2025-2026	8174448	150.788.000.000		150.788.000.000	X				Dự án thực hiện công tác GPMB, thời tiết cuối năm mưa nhiều nên đã ảnh hưởng đến công tác GPMB, triển khai dự án; dự án được bố trí để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025 nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 2026.	

**Phụ lục 2**  
**DANH MỤC DỰ ÁN TRÌNH KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025**  
**(VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) SANG NĂM 2026**

(Kèm theo Tờ trình số **664/TT-UBND** ngày **25/02/2026** của UBND tỉnh Quảng Trị)

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Mã dự án	Kế hoạch NSTW năm 2025 được giao	Số vốn KH 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn KH 2025 trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Các lý do theo quy định tại điểm b, Khoản 33, Điều 7 Luật số 90/2025/QH15				Nguyên nhân cụ thể không giải ngân hết	Ghi chú
								Điểm b	Điểm c	Điểm d	Điểm e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>TỔNG SỐ</b>				616.088.000.000	334.589.668.852	281.498.331.148						
<b>I</b>	<b>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025, không bố trí kế hoạch vốn 2026</b>				181.722.000.000	115.345.011.852	66.376.988.148						
1	Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình	Các huyện: Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; Thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	2018-2026	7545988	104.722.000.000	80.162.408.852	24.559.591.148		X			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ tháng 8 đến nay, thời tiết diễn biến bất lợi do mưa, bão kéo dài (bão số 5, số 6, số 9, số 10), gây mưa to và ngập cục bộ tại địa bàn tổ chức thi công các công trình.</li> <li>- Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 (năm cuối thực hiện Dự án) nên đã bố trí đủ vốn, không bố trí vốn kế hoạch năm 2026.</li> </ul>	
2	Dự án Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị	Phường Đông Hà, Nam Đông Hà	2024-2026	8122025	77.000.000.000	35.182.603.000	41.817.397.000		X			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công trình thi công là công trình hạ tầng kỹ thuật phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Từ đầu năm 2025 đến nay, lượng mưa được ghi nhận lớn bất thường so với những năm trước đây. Năm 2025, miền Trung nói chung và Quảng Trị nói riêng hứng chịu nhiều cơn bão trực tiếp, đặc biệt là các cơn bão số 3 (Wipha), số 5 (Kajiki), số 10 (Bualoi), và số 13 (Kalmaegi) cùng mưa lũ lịch sử. Các cơn bão tập trung đổ bộ từ tháng 6 đến tháng 11 gây thiệt hại nặng nề vì vậy công tác triển khai thi công gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại.</li> <li>- Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 (năm cuối thực hiện Dự án) nên đã bố trí đủ vốn, không bố trí vốn kế hoạch năm 2026.</li> </ul>	
<b>II</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>				434.366.000.000	219.244.657.000	215.121.343.000						

Đơn vị: Đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Mã dự án	Kế hoạch NSTW năm 2025 được giao	Số vốn KH 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn KH 2025 trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Các lý do theo quy định tại điểm b, Khoản 33, Điều 7 Luật số 90/2025/QH15				Nguyên nhân cụ thể không giải ngân hết	Ghi chú
								Điểm b	Điểm c	Điểm d	Điểm e		
1	Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị	Nam Đông Hà	2022-2028	8100490	53.758.000.000	33.901.352.000	19.856.648.000			X		Theo thoả thuận thực hiện, hồ sơ thiết kế chi tiết dự án do tư vấn được KOICA tuyển chọn thực hiện và bàn giao cho Chủ đầu tư để phê duyệt theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quá trình tư vấn KOICA thực hiện mất nhiều thời gian, đến tháng 6 năm 2025 mới hoàn thành hồ sơ thiết kế và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân vốn. Quy trình thực hiện phụ thuộc vào nhà tài trợ là nguyên nhân khách quan không thể lường trước được.	
2	Dự án Nâng cao năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị	Vĩnh Linh, Gio Linh	2024-2026	8130819	12.000.000.000	10.563.930.000	1.436.070.000			X		- Công trình thi công phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Năm 2025, tỉnh Quảng Trị chịu nhiều cơn bão trực tiếp, đặc biệt là các cơn bão số 3 (Wipha), số 5 (Kajiki), số 10 (Bualoi), và số 13 (Kalmaegi) cùng mưa lũ lịch sử. Các cơn bão tập trung đổ bộ từ tháng 6 đến tháng 11, gây thiệt hại nặng nề vì vậy công tác triển khai thi công gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. - Đến cuối tháng 12 năm 2025, Bộ Tài chính mới có văn bản số 20044/BTC-QLN ngày 24/12/2025 hướng dẫn chuyển tiền và giải ngân cho các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Ý. Các thủ tục hướng dẫn giải ngân chậm và phụ thuộc vào Bộ ngành Trung ương là yếu tố khách quan không thể lường trước được.	